

PROponente : Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/ MA

Objeto: Reforma e Revitalização da Praça São Raimundo Nonato no Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA

Referência - Data Base : SINAPI com Desoneração (Janeiro - 2020) e ORSE (Dezembro - 2019)

São Raimundo das Mangabeiras/MA

Encargos Sociais 84,19 %

BDI 26,14%:

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL						
				1.ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	9.938,04	4,30	100%						
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.239,82	4,00	20%	20%	20%	20%	10%	10%	
4.0	ESTRUTURA E PERGOLADO DE MADEIRA	20.831,91	9,01	60%	20%	20%				
5.0	REVESTIMENTO	403,60	0,18		60%	40%				
5.0	DRENAGEM	9.780,78	4,23			50%	50%			
7.0	PISOS	104.753,81	45,33			50%	50%			
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.298,41	0,56		50%	25%	25%			
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.626,44	10,66		70%	15%	15%			
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.086,98	19,51					50%	50%	
12.0	PINTURA	444,79	0,19					50%	50%	
14.0	LIMPEZA DA OBRA	4.705,77	2,04							100%
	<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			24.285,15	24.144,22	67.461,65	63.133,83	23.689,87	28.395,64	
	<b>PERCENTUAIS PARCIAIS</b>			10,51%	10,45%	29,19%	27,32%	10,25%	12,29%	
	<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			24.285,15	48.429,37	115.891,02	179.024,85	202.714,71	231.110,35	
	<b>PERCENTUAIS ACUMULADOS</b>			10,51%	20,96%	50,15%	77,46%	87,71%	100,00%	
	<b>TOTAL GERAL PLANILHA</b>	<b>231.110,35</b>	<b>100,00</b>							

Franknilva Vieira da Silva Matos  
 Engenheira Civil  
 Crea: 110393427-9